Tišteno dne:

Odpočet a přípočet dle skutečně provedených prací (položkový rozpis)

Databáze:

Stavba: **Oprava mostovky Lávky přes silnici č. I/3 u Štilce**

SO1 Odpočet						
Položka		***Text***	***Množství***	***m.j.***	***Cena***	***Celkem***
8	113352	Odstranění spádového betonu	7,10	m3	2 090,00	**14 839,00**
13	261612	Vrty pro kotvení spřažujících trnů pr. 14 mm	57,60	m	953,00	**54 892,80**
22	457324	Vyrovnávací spádový železobeton	18,82	m3	2 870,00	**54 001,92**
23	457635	Výztuž vyrovnávacího betonu pr. 12 mm	0,56	t	20 800,00	**11 585,60**
24	457368	Výztuž spádového betonu Kari sítí	1,98	t	18 115,00	**35 795,24**
35	721131	Vnitřní kanalizace z trub z nerez oceli	20,50	m	816,00	**16 728,00**
49	936541	Mostní odvodňovací trubička z nerez oceli	4,00	ks	790,00	**3 160,00**
SO 1 Odpočet celkem						**191 002,56**
SO2 Přípočet						
		Zfrézování - I. Etapa (zbytky hydroizolace + 0,5 cm betonu)	1,00	kpl	45 000,00	**45 000,00**
		Zfrézování - II. Etapa (zfrézování do tvaru úžlabí, uprostřed až na mostovku)	1,00	kpl	106 000,00	**106 000,00**
		Betonáž vyrovnávací vrstvy – beton C30/37 s rozptýlenou výztuží a adhezním můstkem	1,00	kpl	132 000,00	**132 000,00**
		Vyzvednutí mostu pomocí hydraulického zařízení – součinnost s autorským dozorem	1,00	kpl	6 500,00	**6 500,00**
SO 2 Přípočet celkem						**289 500,00**
Rekapitulace						
SO1 Odpočet						**191 002,56**
SO2 Přípočet						**289 500,00**
Celková cena bez DPH (Kč)						**98 497,44**