



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.3.2021

Na stavbu „Oprava mostovky Lávky přes silnici č. I/3 u Štilce ev.č. 34d-L1

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

H+H Stavby s.r.o.

se sídlem : Milikovice 29, 370 07 České Budějovice

IČ: 07213891

DIČ: CZ07213891

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 27696

zastoupená: Ing. Martinem Havlíčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank

č.ú.: 895908959/5500

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dále změny doložené soupisem skutečně provedených prací změnovým listem č. 1 který je nedílnou součástí tohoto dodatku .



III. Doba plnění

1. Z důvodu nemožnosti odstranění vrstvy betonu bez rizika poškození mostovky došlo k časovému posunu a následně k přepracování dokumentace ve stupni RDS s důrazem na bezpečné zatížení lávky. Nově navržené konstrukce probíhají po etapách v souladu s technologickými postupy. Kapacity monopolních subdodavatelů litého asfaltu a dilatačních závěrů jsou přetíženy.

Mění se proto odstavec III bod b) smlouvy o dílo takto :

Předání a dokončení díla : do 20.8.2021

VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se navyšuje o **98 497,44Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

1 595 334,44 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátpěttisícřístatřicetčtyři korunčtyřicetčtyřihaléřůčeských bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne


V Českých Budějovicích dne :


za objednatele:


Obec Kamenný Újezd 30 -06- 2021

za zhotovitele:

H+H STAVBY s r.o. 30 -06- 2021


.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce


.....
Ing. Martin Havlíček
jednatel společnosti



H+H STAVBY s.r.o.
Milíkovic 29, 370 07 Kamenný Újezd
IČO: 07213891, DIČ: CZ07213891
Mobil: +420 606 911 070
E-mail: info@hhstavby.cz -1-